



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.**

**INSTANCIA RESPONSABLE:** PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN, HIDALGO.

1. SIENDO LAS 16:00 HORAS, DEL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

**2- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:**

RAMO: 33 EJERCICIO: 2022 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 PROGRAMA: S12.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPILARES  
 SUBPROGRAMA: 10.-CONCRETO HIDRAULICO  
 PROYECTO: REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DEL BARRIO TLAMAYA  
 NORMATIVA: GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BARRIO TLAMAYA  
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM078061  
 NO. DE BENEFICIARIOS: 24 HAB.

**3.- LOCALIZACIÓN:**

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN  
 LOCALIDAD: XOCHIATIPAN

LATITUD: 20.895358 LONGITUD: -98.283642

XOCHIATIPAN, HGO.  
2020 - 2024

**4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-078-016 FECHA: 16/06/2022  
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: \_\_\_\_\_  
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: \_\_\_\_\_

**INVERSIÓN:**

**APROBADA**

**EJERCIDA**

TOTAL=	\$	488,000.00	\$	488,000.00
FEDERAL=	\$	0.00	\$	0.00
ESTATAL=	\$	0.00	\$	0.00
MUNICIPAL=	\$	488,000.00	\$	488,000.00
BENEFICIARIOS=	\$	0.00	\$	0.00
SALDO=	\$		\$	0.00





APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.00
<b>MAMPARA</b>		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA GAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

**6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRELIMINARES</b>		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	329.70
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	
DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRAZS EN CIMENTACION; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	96.40
009-F.03 RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONAR POR ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 1) PARA 90%	M3	65.27
<b>PAVIMENTO HIDRAULICO</b>		
RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	324.09
EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALLUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	87.65
CAMA DE ARENA: APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.82
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 8" (200 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	24.85



XOCHIATIPAN, HGO.  
2020 - 2024


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



XOCHIATIPAN, HGO.  
2020 - 2024



POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANILLA DE CONCRETO f c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			1.00
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3		34.0909
MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE. ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3		23.52
MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		2.00
APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1.6. DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		2.00
<b>MAMPARA</b>			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" ARIOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		1.00



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



**7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA ( ) COMITÉ ( ) CONTRATO (X) CONVENIO ( )

ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA (X) INV. RESTRINGIDA ( ) LICITACION PUBLICA ( )

EJECUTORA: **RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ**

No. DE CONTRATO: **MXO-FAISM-2022-A.D.-057** FECHA: **18/07/2022** IMPORTE: **\$ 488,000.00**

No. DE CONVENIO: **no** FECHA: **-----** IMPORTE: **\$-----**

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: **19/07/2022** FECHA DE INICIO REAL: **19/07/2022**

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: **16/09/2022** FECHA DE TERMINACIÓN REAL: **16/09/2022**

PRORROGAS: **-----** FECHA DE CIERRE DE BITACORA: **16/09/2022**

**8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASI MISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR INSTANCIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL COMPETENTES; EN TERMINOS DE LOS QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACION FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: LA LOCALIDAD, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:55 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.**

ENTREGA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DEPENDENCIA RESPONSABLE:



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE: L.A.E. OSCAR BAUTISTA GUTIERREZ  
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL  
ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: ARQ. RODRIGO HERNANDEZ FRANCO  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
CONTRATISTA O PROVEEDOR



NOMBRE: Rodolfo Gonzalez Gonzalez  
CARGO: Contratista  
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.


RECIBE  
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE  
XOCHIATIPAN, HGO.  
DE SU OPERACION.  
2020 - 2024




FIRMA Y SELLO  
DEPENDENCIA: Presidencia Municipal  
NOMBRE: Antonio Hernández  
CARGO: Director de Obras Publicas  
POR LA COMUNIDAD AUTORIDAD LOCAL

FIRMA Y SELLO  
NOMBRE: Ruben Cortes Hernandez  
CARGO: Delegado

RECIBE POR EL COMITE DE OBRA



FIRMA Y SELLO  
NOMBRE: Ruben Cortes Hernandez  
CARGO: Presidente  
RECIBE POR EL COMITE DE OBRA



NOMBRE: Javier Hernandez Gomez  
CARGO: Supervisor de Obra

NOMBRE: Hipolito Bautista Ramirez  
CARGO: Secretario

RECIBE POR EL COMITE DE OBRA

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: Lucas Ramirez Hdez  
CARGO: Tesorero

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

No. de Oficio de Comisión: \_\_\_\_\_

FECHA DE FIRMA DE ACTA: \_\_\_\_\_

Sandra Ramirez Sandova  
L.V.C.S  
Miguel Angel Ramirez Hdez  
Vocal Auxiliar

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES:



XOCHIATIPAN, HGO.  
2020 - 2024

[Signature]



XOCHIATIPAN, HGO.  
2020 - 2024

[Signature]



[Signature]



[Signature]