



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN, HIDALGO.

1. SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 27 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2022 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 PROGRAMA: Y51 - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 SUBPROGRAMA: 40 - CAMINOS RURALES
 PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO OHUATIPA - TEXOLOC DEL TRAMO: 4+700.00 KM AL 5+700.00
 NORMATIVA: GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE CAMINO OHUATIPA - TEXOLOC DEL TRAMO: 4+700.00 KM AL 5+700.00
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM078085
 NO. DE BENEFICIARIOS: 945 HAB.

3.- LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN
 LOCALIDAD: IXTACZOQUICO
 LATITUD: 20.903357 LONGITUD: -98.267548

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-078-036 FECHA: 09/11/2022
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____ FECHA: _____
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____ FECHA: _____

INVERSIÓN:


	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
FEDERAL=	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTATAL=	\$ 0.00	\$ 0.00
MUNICIPAL=	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
BENEFICIARIOS=	\$ 0.00	\$ 0.00
SALDO=		\$ 0.00

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
PRELIMINARES		
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE MAS DE 20,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	6,000.00
009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	M3	900.00
009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	162.00
047-Z.03 SOBRECARRÉO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	M3-KM	1,263.60
REVESTIMIENTO		
086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: C) PARA MATERIALES QUE SE DESPERDICIEN EN EL BANCO: 2) EN MATERIAL B	M3	1,800.00
086-C.06 OPERACIÓN DE TRITURACIÓN PARCIAL Y CRIBADO DE LOS MATERIALES POR LA MALLA DE 76 mm. (3"): A) CUANDO EL 25% SE TRITURA	M3	1,800.00
009-F.07 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO: A) DE LA ELEVACION DE SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES: 1) PARA 90%	M3	1,800.00
009-I.02 SOBRECARRÉO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	1,800.00
009-I.02 SOBRECARRÉO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3-KM	48,438.00
ELIMINACION DE SOBRETAMAÑOS MAYORES DE 3" DE DIAMETRO, EN FORMA MANUAL (PAPEO), EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE EXISTENTE ESCARIFICADA Y ACAMELLONADA POR ALAS	M3	90.00
009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	540.00
047-Z.03 SOBRECARRÉO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	M3-KM	5,238.00
MAMPARA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
PRELIMINARES		
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE MAS DE 20,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	6,000.00
009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	M3	900.00
009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.	M3	162.00
047-Z.03 SOBRECARRERO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	M3-KM	1,263.60
REVESTIMIENTO		
086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: C) PARA MATERIAL ES QUE SE DESPERDICIAN EN EL BANCO: 2) EN MATERIAL R	M3	1,800.00
086-C.06 OPERACIÓN DE TRITURACIÓN PARCIAL Y CRIBADO DE LOS MATERIALES POR LA MALLA DE 76 mm. (3"): A) CUANDO EL 25% SE TRITURA	M3	1,800.00
009-F.07 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO: A) DE LA ELEVACION DE SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES: 1) PARA 90%	M3	1,800.00
009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES. ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE. AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	1,800.00
009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES. 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3-KM	48,438.00
ELIMINACION DE SOBRETAMAÑOS MAYORES DE 3" DE DIAMETRO, EN FORMA MANUAL (PAPEO), EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE EXISTENTE ESCARIFICADA Y ACAMELLONADA POR ALAS	M3	90.00
009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	540.00
047-Z.03 SOBRECARRERO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	M3-KM	5,238.00
MAMPARA		



SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/4" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA () COMITÉ () CONTRATO (X) CONVENIO ()

ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA (X) INV. RESTRINGIDA () LICITACION PUBLICA ()

EJECUTORA: **MATIAS SANCHEZ ORTEGA**

No. DE CONTRATO: **MXO-FAISM-2022-INV-078** FECHA: **23/011/2022** IMPORTE: **\$ 1,500,000.00**

No. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____ IMPORTE: \$ _____

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: **24/11/2022**

FECHA DE INICIO REAL: **24/11/2022**

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: **21/02/2023**

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: **21/02/2023**

PRORROGAS: _____

FECHA DE CIERRE DE BITACORA: **21/02/2023**

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASI MISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR INSTANCIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL COMPETENTES; EN TERMINOS DE LOS QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACION FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: LA LOCALIDAD, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:55 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA

GOBIERNO DEL ESTADO

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: L.A.E. OSCAR BAUTISTA GUTIERREZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: ARO. RODRIGO HERNANDEZ FRANCO

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: MATIAS SANCHEZ ORTEGA

CARGO: CONTRATISTA

FOR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: ROMMEL ALDAR RAMIREZ PEREZ

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE: Indeo (Industria) y del

CARGO: contador Interno Mpal.

RECIBE

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN.

FIRMA Y SELLO:

DEPENDENCIA:

NOMBRE: ANTONIO HOEZ HOEZ

CARGO: SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FOR LA COMUNIDAD AUTORIDAD LOCAL).

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: PEABO MARTIN HOEZ

CARGO: DELEGADO

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: SEVERO HOEZ CATARINA

CARGO: PRESIDENTE

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: FELIPE MANUEL SANCHEZ

CARGO: SECRETARIO

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE: FABIAN BTA HOEZ

CARGO: TESORERO

FOR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: _____
CARGO: _____

Alberto
ALBERTO DE LA CRUZ BTA
V.C.S
Peabo
PEABO DE LA CRUZ CATARINA
VOCAL AUXILIAR

No. de Oficio de Comisión: _____

FECHA DE FIRMA DE ACTA: _____

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

[Handwritten signatures in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]