

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM EJERCICIO 2016

Avance de Proyectos

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200644284	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 25533	25533	2016	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ 258,088.00	\$ 77,427.00	\$ 77,427.00	\$ 77,427.00	\$ -		Otros	37.00	30.0	
HID16160200644285	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 25416	25416	2016	\$ 771,703.00	\$ 771,703.00	\$ 771,703.00	\$ 771,703.00	\$ 771,703.00	\$ 771,703.00	\$ -		Otros	1.00	100.0	
HID16160200644287	CONSTRUCCION DE ALUA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC - 25451	25451	2016	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ -		Otros	1.00	100.0	
HID16160200646678	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 25501	25501	2016	\$ 348,307.00	\$ 348,307.00	\$ 348,307.00	\$ 348,307.00	\$ 348,307.00	\$ 348,307.00	\$ -		Metros lineales	140.30	100.0	
HID16160200651497	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 24720	24720	2016	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ 756,995.00	\$ -		Otros	1.00	100.0	
HID16160200651499	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MADRE CAMPESINA - 24911	24911	2016	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ -		Otros	1.00	100.0	
HID16160200653850	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTEL COBAEH - 24897	24897	2016	\$ 1,052,455.00	\$ 1,052,455.00	\$ 1,052,455.00	\$ 1,052,455.00	\$ 1,052,455.00	\$ 1,052,455.00	\$ -		Otros	2.00	100.0	
HID16160200653852	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA - 25475	25475	2016	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ 381,546.00	\$ -		Otros	1.00	100.0	
HID16160200656211	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 24767	24767	2016	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ 761,467.00	\$ -		Otros	1.00	100.0	
HID16160200658730	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 13DPB0508N - 25555	25555	2016	\$ 660,683.00	\$ 660,683.00	\$ 660,683.00	\$ 660,683.00	\$ 660,683.00	\$ 660,683.00	\$ -		Piezas	1.00	100.0	
HID16160200687180	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE - 141009	141009	2016	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ 953,815.00	\$ 286,144.00	\$ 286,144.00	\$ 286,144.00	\$ -		Otros	1.00	70.0	
HID16160200687181	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BO TENEXACO - 141942	141942	2016	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ 558,175.00	\$ -		Otros	9.00	100.0	
HID16160200687182	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141876	141876	2016	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ -		Otros	20.00	85.0	
HID16160200687183	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 155679	155679	2016	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -		Otros	90.00	100.0	

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM EJERCICIO 2016

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200687184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE TLALTECATLA-POCANTLA - 143747	143247	2016	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		Metros lineales	417.35	100.0	
HID16160200687185	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA BO ARRIBA PARA ZONA UBR - 142103	140986	2016	\$ 897,393.00	\$ 897,393.00	\$ 897,393.00	\$ 897,393.00	\$ 897,393.00	\$ 897,393.00	\$ -		Otros	1.00	100.0	
HID16160200692694	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141686	142103	2016	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ 292,958.00	\$ -		Otros	5.00	100.0	
HID16160200692695	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140979	141686	2016	\$ 826,901.00	\$ 826,901.00	\$ 826,901.00	\$ 826,901.00	\$ 826,901.00	\$ 826,901.00	\$ -		Metros lineales	222.11	100.0	
HID16160200692696	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 141608	140979	2016	\$ 1,568,447.00	\$ 1,568,447.00	\$ 1,568,447.00	\$ 1,568,447.00	\$ 1,568,447.00	\$ 1,568,447.00	\$ -		Metros lineales	2,018.50	100.0	
HID16160200692697	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 155765	141608	2016	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ 509,605.00	\$ -		Metros lineales	141.60	100.0	
HID16160200692698	SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR SECUNDARIA - 155791	155765	2016	\$ 467,071.00	\$ 467,071.00	\$ 467,071.00	\$ 467,071.00	\$ 467,071.00	\$ 467,071.00	\$ -		Metros lineales	923.10	100.0	
HID16160200698104	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141034	155791	2016	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ -		Otros	2.00	81.0	
HID16160200698105		141034	2016	\$ 586,198.00	\$ 586,198.00	\$ 586,198.00	\$ 586,198.00	\$ 586,198.00	\$ 586,198.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON LETRINAS EN XICOTENCATL OHUATIPA	Otros	1.00	100.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON LETRINAS EN XICOTENCATL OHUATIPA
HID16160200698106	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 143227	143227	2016	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 580,278.00	\$ 580,278.00	\$ 580,278.00	\$ -		Otros	1.00	70.0	
HID16160200698107	MURO DE CONTENCION PARA NIVELACION DE PAVIMENTO Y COFINCIANCIA - 143642	143642	2016	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -		Otros	76.36	100.0	
HID16160200698108	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 156023	156023	2016	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ 401,187.00	\$ -		Otros	109.20	100.0	
HID16160200698109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALI.F.S/N - 155595	155595	2016	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ 257,008.00	\$ -		Metros lineales	352.00	100.0	
HID16160200698110	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140980	140980	2016	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ 3,558,295.00	\$ 1,862,848.00	\$ 1,862,848.00	\$ 1,862,848.00	\$ -		Metros lineales	1,422.90	52.3	

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM EJERCICIO 2016

Avance de Proyectos

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200698111	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 140855	140855	2016	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ 403,756.00	\$ -		Metros lineales	282.35	100.0	
HID16160200698112	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS - 141595	141595	2016	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ 89,062.00	\$ -		Otros	48.00	100.0	
HID16160200703630	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BO TENEXACO CALLE SERAPIO MORA - 141022	141022	2016	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ 988,520.00	\$ 744,570.00	\$ 744,570.00	\$ 744,570.00	\$ -		Metros lineales	116.76	75.0	
HID16160200703632	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 155688	155688	2016	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ 313,319.00	\$ -		Otros	64.80	100.0	
HID16160200703633	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ZONA DE RIO - 143568	143568	2016	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -		Otros	114.28	30.0	
HID16160200703634	APERTURA DE CALLE - 155670	155670	2016	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros lineales	189.47	100.0	
HID16160200703635	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140814	140814	2016	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ 586,891.00	\$ -		Metros lineales	319.06	98.0	
HID16160200703636	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS - 141581	141581	2016	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ 265,001.00	\$ -		Otros	24.00	100.0	
HID16160200703637	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 141029	141029	2016	\$ 1,163,254.00	\$ 1,163,254.00	\$ 1,163,254.00	\$ 919,283.00	\$ 919,283.00	\$ 919,283.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA ROSA LUXEMBURGO	Metros lineales	1.00	79.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESC. ROSA LUXEMBURGO
HID16160200703638	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 141951	141951	2016	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,582,986.00	\$ 2,236,546.00	\$ 2,236,546.00	\$ 2,236,546.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIAPA	Otros	64.00	87.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CHIAPA
HID16160200703639	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141651	141651	2016	\$ 699,210.00	\$ 699,210.00	\$ 699,210.00	\$ 699,210.00	\$ 699,210.00	\$ 699,210.00	\$ -		Metros lineales	200.00	100.0	
HID16160200703640	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 142083	142083	2016	\$ 847,974.00	\$ 847,974.00	\$ 847,974.00	\$ 847,974.00	\$ 847,974.00	\$ 847,974.00	\$ -		Otros	25.00	100.0	
HID16160200709114	REHABILITACION DE NORIAS - 141672	141672	2016	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ 511,579.00	\$ 350,337.00	\$ 350,337.00	\$ 350,337.00	\$ -		Otros	2.00	68.0	
HID16160200709115	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142071	142071	2016	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ 1,167,377.00	\$ -		Otros	19.00	100.0	
HID16160200709117	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142088	142088	2016	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN IXTACZOQUICO	Otros	556.72	100.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN IXTACZOQUICO

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM EJERCICIO 2016

Avance de Proyectos

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200709120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 143563	143563	2016	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Otros	545.80	100.0	
HID16160200714425	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 156055	156055	2016	\$ 1,654,249.00	\$ 1,654,249.00	\$ 1,654,249.00	\$ 1,654,249.00	\$ 1,654,249.00	\$ 1,654,249.00	\$ -		Otros	43.00	100.0	
HID16160200714426	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140754	140754	2016	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 111,057.00	\$ 111,057.00	\$ 111,057.00	\$ -		Metros lineales	263.30	30.0	
HID16160200714427	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 156014	156014	2016	\$ 332,993.00	\$ 332,993.00	\$ 332,993.00	\$ 332,993.00	\$ 332,993.00	\$ 332,993.00	\$ -		Metros lineales	545.30	100.0	
HID16160200714428	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 141043	141043	2016	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ 2,200,785.00	\$ 2,108,352.00	\$ 2,108,352.00	\$ 2,108,352.00	\$ -		Otros	1.00	96.0	
HID16160200714429	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141886	141886	2016	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ -		Otros	10.00	79.0	
HID16160200719749	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA XOCHIATIPAN - BARRIO TENEXACO - 155773	155773	2016	\$ 2,480,840.00	\$ 2,480,840.00	\$ 2,480,840.00	\$ 2,480,840.00	\$ 2,480,840.00	\$ 2,480,840.00	\$ -		Otros	7,150.00	100.0	
HID16160200719750	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140960	140960	2016	\$ 14,963.00	\$ 14,963.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESTA OBRA CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS QUE SE APLICARAN A OTRO PROYECTO	Metros lineales	-	0.0	ESTA OBRA CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS QUE SE APLICARAN A OTRO PROYECTO
HID16160200719751	PAVIMENTACION DE CARRETERA TENEXHUEYAC AHUATITLA PRIMERA ETAPA - 155725	155725	2016	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	414.24	100.0	
HID16160200719752	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 142127	142127	2016	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 649,071.00	\$ 649,071.00	\$ 649,071.00	\$ -		Otros	1.00	85.0	
HID16160200719753	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142113	142113	2016	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ -		Otros	6.00	77.0	
HID16160200719754	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141567	141567	2016	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ 155,259.00	\$ -		Metros lineales	354.00	100.0	
HID16160200719755	APERTURA DE CAMINO DE ACCESO - 143622	143622	2016	\$ 367,443.00	\$ 367,443.00	\$ 367,443.00	\$ 367,443.00	\$ 367,443.00	\$ 367,443.00	\$ -		Metros lineales	841.37	100.0	
HID16160200719756	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142063	142063	2016	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ 851,897.00	\$ 811,703.00	\$ 811,703.00	\$ 811,703.00	\$ -		Otros	22.00	95.0	
HID16160200719757	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 156010	156010	2016	\$ 801,876.00	\$ 801,876.00	\$ 801,876.00	\$ 801,876.00	\$ 801,876.00	\$ 801,876.00	\$ -		Metros lineales	1,217.64	100.0	
HID16160200719758	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140846	140846	2016	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ 2,216,418.00	\$ 1,842,016.00	\$ 1,842,016.00	\$ 1,842,016.00	\$ -		Metros lineales	1,409.70	99.0	

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM EJERCICIO 2016

Avance de Proyectos

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200725300	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TECNICA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 13DST0030G - 155702	155702	2016	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ 417,424.00	\$ -		Metros lineales	1.00	100.0	
HID16160200725302	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 143608	143608	2016	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ 2,566,686.00	\$ 2,436,600.00	\$ 2,436,600.00	\$ 2,436,600.00	\$ -		Otros	1.00	95.0	
HID16160200725303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO - 155656	155656	2016	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ 648,774.00	\$ -		Metros Cuadrados	87.08	100.0	
HID16160200725304	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 156072	156072	2016	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ 416,165.00	\$ -		Otros	8.00	100.0	
HID16160200725305	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO - 140951	140951	2016	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 103,231.00	\$ 103,231.00	\$ 103,231.00	\$ -		Metros lineales	1.00	30.0	
HID16160200725306	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142121	142121	2016	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ -		Otros	7.00	89.0	
HID16160200725307	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 156063	156063	2016	\$ 1,682,381.00	\$ 1,682,381.00	\$ 1,682,381.00	\$ 1,682,381.00	\$ 1,682,381.00	\$ 1,682,381.00	\$ -		Otros	40.00	100.0	
				\$ 51,179,609.00	\$ 51,179,609.00	\$ 51,164,646.00	\$ 45,442,657.00	\$ 45,442,657.00	\$ 45,442,657.00						