

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID16160200672676	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN CABECERA MUNICIPAL.-2413	2016-FFIEM078001	2016	\$ 500,000.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ -		Metros Cuadrados	530.60	100.0	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ
ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO