

Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2017**

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID17170200861155	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RIO GARCES ACABECERA MUNICIPAL TRAMO AMOCH - 82757	82757	2017	\$ 939,790.69	\$ 939,790.69	\$ 939,790.69	\$ 939,790.69	\$ 939,790.69	\$ 939,790.69	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	581.50	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170200861157	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 82710	82710	2017	\$ 296,065.96	\$ 296,065.96	\$ 296,065.96	\$ 296,065.96	\$ 296,065.96	\$ 296,065.96	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	149.80	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170200861159	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 84903	84903	2017	\$ 1,849,034.86	\$ 1,849,034.86	\$ 1,849,034.86	\$ 1,849,034.86	\$ 1,849,034.86	\$ 1,849,034.86	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Vivienda	14.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170200861160	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 84821	84821	2017	\$ 1,212,788.05	\$ 1,212,788.05	\$ 1,212,788.05	\$ 1,212,788.05	\$ 1,212,788.05	\$ 1,212,788.05	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Vivienda	14.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170200861162	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 84938	84938	2017	\$ 798,819.80	\$ 798,819.80	\$ 798,819.80	\$ 798,819.80	\$ 798,819.80	\$ 798,819.80	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros Cuadrados	99.13	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170200861163	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 82733	82733	2017	\$ 913,020.80	\$ 913,020.80	\$ 913,020.80	\$ 913,020.80	\$ 913,020.80	\$ 913,020.80	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	178.73	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170200861174	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 82708	82708	2017	\$ 579,669.64	\$ 579,669.64	\$ 579,669.64	\$ 579,669.64	\$ 579,669.64	\$ 579,669.64	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	146.26	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995528	APERTURA DE CAMINO SEGUNDA ETAPA XOCHIATIPAN BARRIO TENEXACO - 287604	287604	2017	\$ 2,504,886.37	\$ 2,504,886.37	\$ 2,504,886.37	\$ 2,504,886.37	\$ 2,504,886.37	\$ 2,504,886.37	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	495.25	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995529	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAEH - 288486	288486	2017	\$ 599,419.90	\$ 599,419.90	\$ 599,419.90	\$ 599,419.90	\$ 599,419.90	\$ 599,419.90	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Piezas	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100
HID17170400995530	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 281438	281438	2017	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	
HID17170400995531	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SN - 287553	287553	2017	\$ 340,123.11	\$ 340,123.11	\$ 340,123.11	\$ 340,123.11	\$ 340,123.11	\$ 340,123.11	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros Cuadrados	337.33	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995532	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 281360	281360	2017	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	
HID17170400995533	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 281178	281178	2017	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	
HID17170400995534	REHABILITACIÓN DE NORIA BARRIO TENEXACO PARTE BAJA - 280138	280138	2017	\$ 337,828.32	\$ 337,828.32	\$ 337,828.32	\$ 337,828.32	\$ 337,828.32	\$ 337,828.32	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995535	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO TI AZCANITTI A - 280370	280370	2017	\$ 554,508.71	\$ 554,508.71	\$ 554,508.71	\$ 554,508.71	\$ 554,508.71	\$ 554,508.71	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	56.45	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995536	REHABILITACION DE NORIA BARRIO TENEXACO PARTE CENTRO - 280364	280364	2017	\$ 323,389.53	\$ 323,389.53	\$ 323,389.53	\$ 323,389.53	\$ 323,389.53	\$ 323,389.53	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995537	REHABILITACION DE NORIA BARRIO TENEXACO PARTE ALTA - 280280	280280	2017	\$ 279,969.50	\$ 279,969.50	\$ 279,969.50	\$ 279,969.50	\$ 279,969.50	\$ 279,969.50	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995538	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 279994	279994	2017	\$ 1,112,562.47	\$ 1,112,562.47	\$ 1,112,562.47	\$ 1,112,562.47	\$ 1,112,562.47	\$ 1,112,562.47	\$ -	OBRA CONCLUIDA	Metros lineales	97.10	100.0	OBRA CONCLUIDA
HID17170400995539	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA OBRAS PUBLICAS - 267111	267111	2017	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -		Piezas	15.00	100.0	
HID17170400995540	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO OBRAS PUBLICAS - 267104	267104	2017	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -		Equipamiento	1.00	100.0	

Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2017**

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID17170400995543	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN COBAEH - 287682	287682	2017	\$ 707,523.80	\$ 707,523.80	\$ 707,523.80	\$ 707,523.80	\$ 707,523.80	\$ 707,523.80	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Piezas	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995544	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281657	281657	2017	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ -		Vivienda	10.00	30.0	
HID17170400995545	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 280904	280904	2017	\$ 895,230.08	\$ 895,230.08	\$ 895,230.08	\$ 895,230.08	\$ 895,230.08	\$ 895,230.08	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	318.49	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995546	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 281547	281547	2017	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ -		Vivienda	5.00	30.0	
HID17170400995547	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 281501	281501	2017	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ -		Vivienda	5.00	30.0	
HID17170400995548	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 281587	281587	2017	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ -		Vivienda	5.00	30.0	
HID17170400995549	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA - 289316	289316	2017	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros Cuadrados	947.50	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995550	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281748	281748	2017	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	
HID17170400995551	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 280844	280844	2017	\$ 1,235,475.60	\$ 1,235,475.60	\$ 1,235,475.60	\$ 1,235,475.60	\$ 1,235,475.60	\$ 1,235,475.60	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	607.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995552	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SN ANDADOR A NORIA - 287300	287300	2017	\$ 400,209.43	\$ 400,209.43	\$ 400,209.43	\$ 400,209.43	\$ 400,209.43	\$ 400,209.43	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros Cuadrados	338.49	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995553	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 280857	280857	2017	\$ 101,942.60	\$ 101,942.60	\$ 101,942.60	\$ 101,942.60	\$ 101,942.60	\$ 101,942.60	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995554	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO - 289033	289033	2017	\$ 652,555.33	\$ 652,555.33	\$ 652,555.33	\$ 652,555.33	\$ 652,555.33	\$ 652,555.33	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	110.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995555	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 281074	281074	2017	\$ 2,430,215.79	\$ 2,430,215.79	\$ 2,430,215.79	\$ 2,430,215.79	\$ 2,430,215.79	\$ 2,430,215.79	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995556	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281791	281791	2017	\$ 408,996.00	\$ 408,996.00	\$ 408,996.00	\$ 408,996.00	\$ 408,996.00	\$ 408,996.00	\$ -		Vivienda	14.00	30.0	
HID17170400995557	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 279909	279909	2017	\$ 1,996,874.73	\$ 1,996,874.73	\$ 1,996,874.73	\$ 1,996,874.73	\$ 1,996,874.73	\$ 1,996,874.73	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	880.72	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995558	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SN - 287150	287150	2017	\$ 409,627.09	\$ 409,627.09	\$ 409,627.09	\$ 409,627.09	\$ 409,627.09	\$ 409,627.09	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros Cuadrados	99.13	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995559	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA - 288397	288397	2017	\$ 394,598.21	\$ 394,598.21	\$ 394,598.21	\$ 394,598.21	\$ 394,598.21	\$ 394,598.21	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros Cuadrados	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995560	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 282183	282183	2017	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ -		Vivienda	10.00	30.0	
HID17170400995561	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 280791	280791	2017	\$ 811,825.01	\$ 811,825.01	\$ 811,825.01	\$ 811,825.01	\$ 811,825.01	\$ 811,825.01	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	66.45	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995562	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SN - 287243	287243	2017	\$ 999,072.20	\$ 999,072.20	\$ 999,072.20	\$ 999,072.20	\$ 999,072.20	\$ 999,072.20	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros Cuadrados	720.04	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995563	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA NIVELACION DE PAVIMENTO - 287330	287330	2017	\$ 73,184.57	\$ 73,184.57	\$ 73,184.57	\$ 73,184.57	\$ 73,184.57	\$ 73,184.57	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	23.14	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995564	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 282167	282167	2017	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ -		Vivienda	10.00	30.0	

Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2017**

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID17170400995565	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - 287783	287783	2017	\$ 409,571.07	\$ 409,571.07	\$ 409,571.07	\$ 409,571.07	\$ 409,571.07	\$ 409,571.07	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros Cuadrados	51.84	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995566	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 286979	286979	2017	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ -		Vivienda	20.00	30.0	
HID17170400995567	REHABILITACION DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 280618	280618	2017	\$ 1,391,387.74	\$ 1,391,387.74	\$ 1,391,387.74	\$ 1,391,387.74	\$ 1,391,387.74	\$ 1,391,387.74	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	912.73	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995568	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 280087	280087	2017	\$ 1,377,691.01	\$ 1,377,691.01	\$ 1,377,691.01	\$ 1,377,691.01	\$ 1,377,691.01	\$ 1,377,691.01	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	721.74	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995570	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 280182	280182	2017	\$ 813,206.81	\$ 813,206.81	\$ 813,206.81	\$ 813,206.81	\$ 813,206.81	\$ 813,206.81	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	296.20	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995573	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281809	281809	2017	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	
HID17170400995574	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 280566	280566	2017	\$ 292,182.11	\$ 292,182.11	\$ 292,182.11	\$ 292,182.11	\$ 292,182.11	\$ 292,182.11	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995575	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 280793	280793	2017	\$ 423,201.85	\$ 423,201.85	\$ 423,201.85	\$ 423,201.85	\$ 423,201.85	\$ 423,201.85	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	51.63	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995576	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281715	281715	2017	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ 584,280.00	\$ -		Vivienda	20.00	30.0	
HID17170400995577	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA NIVELACION DE PAVIMENTO - 287370	287370	2017	\$ 748,486.65	\$ 748,486.65	\$ 748,486.65	\$ 748,486.65	\$ 748,486.65	\$ 748,486.65	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	179.34	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995578	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 280250	280250	2017	\$ 1,055,408.23	\$ 1,055,408.23	\$ 1,055,408.23	\$ 1,055,408.23	\$ 1,055,408.23	\$ 1,055,408.23	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	1,486.50	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995579	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 280667	280667	2017	\$ 1,704,467.36	\$ 1,704,467.36	\$ 1,704,467.36	\$ 1,704,467.36	\$ 1,704,467.36	\$ 1,704,467.36	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	735.60	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995580	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 280472	280472	2017	\$ 631,837.69	\$ 631,837.69	\$ 631,837.69	\$ 631,837.69	\$ 631,837.69	\$ 631,837.69	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	431.99	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995581	REHABILITACION DE NORIA - 280743	280743	2017	\$ 327,022.54	\$ 327,022.54	\$ 327,022.54	\$ 327,022.54	\$ 327,022.54	\$ 327,022.54	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	22.80	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995582	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE - 280722	280722	2017	\$ 701,236.40	\$ 701,236.40	\$ 701,236.40	\$ 701,236.40	\$ 701,236.40	\$ 701,236.40	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	133.10	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995583	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 281416	281416	2017	\$ 229,824.00	\$ 229,824.00	\$ 229,824.00	\$ 229,824.00	\$ 229,824.00	\$ 229,824.00	\$ -		Vivienda	9.00	30.0	
HID17170400995584	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 281336	281336	2017	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ -		Vivienda	9.00	30.0	
HID17170400995585	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 281218	281218	2017	\$ 153,216.00	\$ 153,216.00	\$ 153,216.00	\$ 153,216.00	\$ 153,216.00	\$ 153,216.00	\$ -		Vivienda	9.00	30.0	
HID17170400995586	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 280541	280541	2017	\$ 1,497,262.51	\$ 1,497,262.51	\$ 1,497,262.51	\$ 1,497,262.51	\$ 1,497,262.51	\$ 1,497,262.51	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	153.90	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995587	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA NIVELACION DE PAVIMENTO - 287472	287472	2017	\$ 699,350.25	\$ 699,350.25	\$ 699,350.25	\$ 699,350.25	\$ 699,350.25	\$ 699,350.25	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	252.84	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995588	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 281745	281745	2017	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ 383,040.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	
HID17170400995589	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO - 281658	281658	2017	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ 638,400.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	
HID17170400995590	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 281622	281622	2017	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ 255,360.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	

Avance de Proyectos

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2017**

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID17170400995591	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 280455	280455	2017	\$ 4,095,544.41	\$ 4,095,544.41	\$ 4,095,544.41	\$ 4,095,544.41	\$ 4,095,544.41	\$ 4,095,544.41	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	471.78	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995592	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 281771	281771	2017	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ 438,210.00	\$ -		Vivienda	15.00	30.0	
HID17170400995593	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 280638	280638	2017	\$ 966,365.64	\$ 966,365.64	\$ 966,365.64	\$ 966,365.64	\$ 966,365.64	\$ 966,365.64	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	347.95	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995595	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO - 289336	289336	2017	\$ 2,121,039.32	\$ 2,121,039.32	\$ 2,121,039.32	\$ 2,121,039.32	\$ 2,121,039.32	\$ 2,121,039.32	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Otros	20.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995596	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE SN - 287528	287528	2017	\$ 775,711.46	\$ 775,711.46	\$ 775,711.46	\$ 775,711.46	\$ 775,711.46	\$ 775,711.46	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros Cuadrados	697.62	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995597	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281624	281624	2017	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ 292,140.00	\$ -		Vivienda	10.00	30.0	
HID17170400995598	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 280007	280007	2017	\$ 1,101,597.13	\$ 1,101,597.13	\$ 1,101,597.13	\$ 1,101,597.13	\$ 1,101,597.13	\$ 1,101,597.13	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	634.59	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995599	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281812	281812	2017	\$ 275,514.54	\$ 275,514.54	\$ 275,514.54	\$ 275,514.54	\$ 275,514.54	\$ 275,514.54	\$ -		Vivienda	10.00	30.0	
HID17170400995600	REHABILITACION DE NORIA - 280896	280896	2017	\$ 544,116.82	\$ 544,116.82	\$ 544,116.82	\$ 544,116.82	\$ 544,116.82	\$ 544,116.82	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995601	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR - 287615	287615	2017	\$ 563,882.91	\$ 563,882.91	\$ 563,882.91	\$ 563,882.91	\$ 563,882.91	\$ 563,882.91	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995602	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 287074	287074	2017	\$ 842,520.34	\$ 842,520.34	\$ 842,520.34	\$ 842,520.34	\$ 842,520.34	\$ 842,520.34	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995603	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 281527	281527	2017	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ 212,800.00	\$ -		Vivienda	5.00	30.0	
HID17170400995604	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 281493	281493	2017	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ 85,120.00	\$ -		Vivienda	5.00	30.0	
HID17170400995605	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 281577	281577	2017	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ 127,680.00	\$ -		Vivienda	5.00	30.0	
HID17170400995606	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREFESCOIAR - 287765	287765	2017	\$ 428,522.20	\$ 428,522.20	\$ 428,522.20	\$ 428,522.20	\$ 428,522.20	\$ 428,522.20	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995607	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 287711	287711	2017	\$ 316,878.57	\$ 316,878.57	\$ 316,878.57	\$ 316,878.57	\$ 316,878.57	\$ 316,878.57	\$ -	OBRA CONCLUIDA AT. 100%	Metros lineales	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AT. 100%
HID17170400995608	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD SEGUNDA ETAPA - 287211	287211	2017	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros Cuadrados	398.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID17170400995609	REHABILITACION DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 280298	280298	2017	\$ 760,671.29	\$ 760,671.29	\$ 760,671.29	\$ 760,671.29	\$ 760,671.29	\$ 760,671.29	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Metros lineales	1,123.75	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
				\$ 58,546,515.00	\$ 58,546,515.00	\$ 58,546,515.00	\$ 58,546,515.00	\$ 58,546,515.00	\$ 58,546,515.00						

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL