

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2019
4TO. TRIMESTRE 2019

				Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID190201531176	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER ETAPA - 42744	2018/FAISM078001	XOCOTITLA	2019	\$ 1,498,621.66	\$ 1,498,621.66	\$ 1,498,621.66	\$ 1,498,621.66	\$ 1,498,621.66	\$ 1,498,621.66	\$ -		ML	211.40	100.0	
5933	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO A LA COMUNIDAD	2018/FAISM078002	HUEYAJTETL	2019	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -					
HID190201527329	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 35245	2018/FAISM078003	CHIAPA	2019	\$ 1,034,025.49	\$ 1,034,025.49	\$ 1,034,025.49	\$ 1,034,025.49	\$ 1,034,025.49	\$ 1,034,025.49	\$ -		VIVIENDA	15.00	100.0	
HID190201530633	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41114	2018/FAISM078004	POHUANTITLA	2019	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ -		VIVIENDA	10.00	100.0	
HID190201531171	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 42737	2018/FAISM078005	XILICO	2019	\$ 1,298,604.68	\$ 1,298,604.68	\$ 1,298,604.68	\$ 1,298,604.68	\$ 1,298,604.68	\$ 1,298,604.68	\$ -		ML	166.70	100.0	
HID190201531019	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 42232	2018/FAISM078006	NUEVO COYOLAR	2019	\$ 2,499,883.30	\$ 2,499,883.30	\$ 2,499,883.30	\$ 2,499,883.30	\$ 2,499,883.30	\$ 2,499,883.30	\$ -		ML	100.50	100.0	
HID190201530694	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 41296	2018/FAISM078007	ATLALCO	2019	\$ 1,298,680.66	\$ 1,298,680.66	\$ 1,298,680.66	\$ 1,298,680.66	\$ 1,298,680.66	\$ 1,298,680.66	\$ -		ML	165.05	100.0	
HID190201530648	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41157	2018/FAISM078008	TLALTECATLA	2019	\$ 1,723,603.05	\$ 1,723,603.05	\$ 1,723,603.05	\$ 1,723,603.05	\$ 1,723,603.05	\$ 1,723,603.05	\$ -		VIVIENDA	25.00	100.0	
HID190201530640	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41138	2018/FAISM078009	TENEXHUEYAC	2019	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ -		VIVIENDA	10.00	100.0	
HID190401656103	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGAUS RESIDUALES - 123924	2018/FAISM078010	SANTIAGO II	2019	\$ 382,765.01	\$ 382,765.01	\$ 382,765.01	\$ 382,765.01	\$ 382,765.01	\$ 382,765.01	\$ -		OTROS	1.00	100.0	
HID190201530665	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA INDIGENA GRAL EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA - 41195	2018/FAISM078011	ACOMUL	2019	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -		ML	45.00	100.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2019
4TO. TRIMESTRE 2019

				Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID190201530668	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA	2018/FAISM078012	AHUATITLA	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		ML	582.82	100.0	
HID190201530611	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41053	2018/FAISM078013	NUEVO ACATEPEC	2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -		VIVIENDA	5.00	100.0	
HID190201531152	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 42660	2018/FAISM078014	SANTIAGO I	2019	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -		M2	202.63	100.0	
HID190201530636	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41125	2018/FAISM078015	SAN MIGUEL	2019	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ -		VIVIENDA	10.00	100.0	
HID190201531156	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 42677	2018/FAISM078016	TECOPIA	2019	\$ 948,847.55	\$ 948,847.55	\$ 948,847.55	\$ 621,633.25	\$ 621,633.25	\$ 621,633.25	\$ -		M2	1,080.45	65.5	
HID190201531149	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 42652	2018/FAISM078017	SAN MIGUEL	2019	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -		M2	356.64	100.0	
HID190201527312	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 35224	2018/FAISM078018	ATLALCO	2019	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ -		VIVIENDA	10.00	100.0	
HID190201530617	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 41067	2018/FAISM078019	NUEVO ACATEPEC	2019	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ -		VIVIENDA	5.00	100.0	
HID190201530599	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 41013	2018/FAISM078020	NUEVO ACATEPEC	2019	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -		VIVIENDA	5.00	100.0	
HID190201530692	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIATRIO SEGUNDA ETAPA - 41286	2018/FAISM078021	ATLAJCO	2019	\$ 1,298,901.72	\$ 1,298,901.72	\$ 1,298,901.72	\$ 1,298,901.72	\$ 1,298,901.72	\$ 1,298,901.72	\$ -		ML	617.34	100.0	
HID190201530577	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 40951	2018/FAISM078022	NANAYATLA	2019	\$ 1,588,435.05	\$ 1,588,435.05	\$ 1,588,435.05	\$ 1,588,435.05	\$ 1,588,435.05	\$ 1,588,435.05	\$ -		VIVIENDA	30.00	100.0	
HID190401655955	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 123396	2018/FAISM078023	PACHIQUITLA	2019	\$ 893,866.05	\$ 893,866.05	\$ 893,866.05	\$ 893,866.05	\$ 893,866.05	\$ 893,866.05	\$ -		POSTES	17.00	100.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2019
4TO. TRIMESTRE 2019

				Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID190201530966	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 42091	2018/FAISM078024	IXTACZOQUICO	2019	\$ 998,444.35	\$ 998,444.35	\$ 998,444.35	\$ 998,444.35	\$ 998,444.35	\$ 998,444.35	\$ -		M2	806.40	100.0	
HID190201531137	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 42603	2018/FAISM078025	PESMAYO	2019	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -		ML	427.54	30.0	
HID190201530638	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41135	2018/FAISM078026	TECOPIA	2019	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ -		VIVIENDA	10.00	100.0	
HID190201530657	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 41177	2018/FAISM078027	EL ZAPOTE	2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 302,372.07	\$ 302,372.07	\$ 302,372.07	\$ -		VIVIENDA	8.00	80.0	
HID190201530661	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 41186	2018/FAISM078028	EL ZAPOTE	2019	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 338,727.52	\$ 338,727.52	\$ 338,727.52	\$ -		VIVIENDA	8.00	80.0	
INPI SI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OHUATIPA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN (APORTACION MUNICIPAL)	2018/FAISM078030	OHUATIPA	2019	\$ 2,246,414.27	\$ 2,246,414.27	\$ 2,246,414.27	\$ 2,246,414.27	\$ 2,246,414.27	\$ 2,246,414.27	\$ -					
HID190201530782	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 41514	2018/FAISM078031	CRUZHICA	2019	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ -		ML	180.00	30.0	
HID190201530663	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 41191	2018/FAISM078032	ACANOA	2019	\$ 1,499,583.19	\$ 1,499,583.19	\$ 1,499,583.19	\$ 449,874.96	\$ 449,874.96	\$ 449,874.96	\$ -		ML	180.00	30.0	
HID190201527110	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIATRIO - 34935	2018/FAISM078033	ZACATLAN	2019	\$ 461,453.01	\$ 461,453.01	\$ 461,453.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190201531008	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 42205	2018/FAISM078034	NUEVO ACATEPEC	2019	\$ 617,558.49	\$ 617,558.49	\$ 617,558.49	\$ 185,267.55	\$ 185,267.55	\$ 185,267.55	\$ -		ML	54.00	30.0	
HID190201530660	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41185	2018/FAISM078035	EL ZAPOTE	2019	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 652,359.00	\$ 652,359.00	\$ 652,359.00	\$ -		VIVIENDA	8.00	80.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2019
4TO. TRIMESTRE 2019

				Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID190201557464	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIATRIO - 117497	2018/FAISM078036	NANAYATLA	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190201531033	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 42294	2018/FAISM078037	PACHIQUITLA	2019	\$ 572,513.92	\$ 572,513.92	\$ 572,513.92	\$ 572,513.92	\$ 572,513.92	\$ 572,513.92	\$ -		ML	200.00	100.0	
HID190401656222	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 124489	2018/FAISM078038	ZACATLAN	2019	\$ 579,551.91	\$ 579,551.91	\$ 579,551.91	\$ 402,148.27	\$ 402,148.27	\$ 402,148.27	\$ -		OTROS	6.00	75.0	
HID190401656094	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 123894	2018/FAISM078039	TENEXHUEYAC	2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -		ML	254.19	30.0	
HID190201530629	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41107	2018/FAISM078040	PESMAYO	2019	\$ 1,033,926.35	\$ 1,033,926.35	\$ 1,033,926.35	\$ 265,177.91	\$ 265,177.91	\$ 265,177.91	\$ -		VIVIENDA	5.00	33.3	
HID190201530631	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41112	2018/FAISM078041	POCANTLA	2019	\$ 1,378,360.31	\$ 1,378,360.31	\$ 1,378,360.31	\$ 353,508.09	\$ 353,508.09	\$ 353,508.09	\$ -		VIVIENDA	6.00	30.0	
HID190401656183	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BARRIO ARRIBA - 124294	2018/FAISM078042	XOCHIATIPAN	2019	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -		M2	232.12	30.0	
HID190401656189	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COBAEH - 124312	2018/FAISM078043	XOCHIATIPAN	2019	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		OTROS	-	0.0	
HID190401659287	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR - 137702	2018/FAISM078044	XOCHITL	2019	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ -		OTROS	0.30	30.0	
HID190401656174	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA - 124218	2018/FAISM078045	XOCHIATIPAN	2019	\$ 1,198,262.28	\$ 1,198,262.28	\$ 1,198,262.28	\$ 359,478.68	\$ 359,478.68	\$ 359,478.68	\$ -		M2	60.00	30.0	
HID190401656191	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN COBAEH - 124320	2018/FAISM078046	XOCHIATIPAN	2019	\$ 998,632.43	\$ 998,632.43	\$ 998,632.43	\$ 299,589.73	\$ 299,589.73	\$ 299,589.73	\$ -		ML	40.50	30.0	
HID190401655957	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 123401	2018/FAISM078047	POCANTLA	2019	\$ 998,624.52	\$ 998,624.52	\$ 998,624.52	\$ 299,587.36	\$ 299,587.36	\$ 299,587.36	\$ -		M2	297.35	30.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2019
4TO. TRIMESTRE 2019

				Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID190201557442	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 117436	2018/FAISM078048	CRUZHICA	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		OTROS	-	0.0	
HID190401656167	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124179	2018/FAISM078049	TEXOLOC	2019	\$ 256,474.96	\$ 256,474.96	\$ 256,474.96	\$ 76,942.49	\$ 76,942.49	\$ 76,942.49	\$ -		OTROS	30.00	30.0	
HID190201531168	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 42719	2018/FAISM078050	TLALTECATLA	2019	\$ 1,499,632.93	\$ 1,499,632.93	\$ 1,499,632.93	\$ 449,889.88	\$ 449,889.88	\$ 449,889.88	\$ -		ML	168.48	30.0	
HID190401659279	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA BARRIO CENTRO - 137692	2018/FAISM078051	XOCHIATIPAN	2019	\$ 345,464.17	\$ 345,464.17	\$ 345,464.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		POSTE	-	0.0	
HID190201557372	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA - 117268	2018/FAISM078052	CHIAPA	2019	\$ 1,631,652.86	\$ 1,631,652.86	\$ 1,631,652.86	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ -		M2	187.47	30.0	
HID190401656158	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LA CORREGIDORA - 124137	2018/FAISM078053	POHUANTITLA	2019	\$ 1,090,594.47	\$ 1,090,594.47	\$ 1,090,594.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		METROS CUADRADOS	-	0.0	
HID190201530654	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41171	2018/FAISM078054	XOCHIATIPAN	2019	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -		VIVIENDA	3.00	30.0	
HID190201530656	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 41176	2018/FAISM078055	XOCHIATIPAN	2019	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ -		VIVIENDA	3.00	30.0	
HID190201530653	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 41169	2018/FAISM078056	XOCHIATIPAN	2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -		VIVIENDA	3.00	30.0	
HID190201557406	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA - 117361	2018/FAISM078057	COCOTLA	2019	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190201527194	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 35081	2018/FAISM078058	ACATIPA	2019	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		VIVIENDA	-	0.0	
HID190201531166	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 42714	2018/FAISM078059	TENEXHUEYAC	2019	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -		ML	30.00	30.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2019
4TO. TRIMESTRE 2019

				Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID190201527231	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 35123	2018/FAISM078060	ACATIPA	2019	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		VIVIENDA	-	0.0	
HID190401631575	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE INDEPENDENCIA - 208974	2018/FAISM078061	XOCHIATIPAN	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -		ML	16.52	30.0	
HID190401631282	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 207113	2018/FAISM078062	ACANOA	2019	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190401631389	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD - 207924	2018/FAISM078063	CHIAPA	2019	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 64,500.00	\$ 64,500.00	\$ 64,500.00	\$ -		M2	68.55	30.0	
HID190401659285	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION EN ESCUELA PRIMARIA ROBERTO BELTRAN - 137697	2018/FAISM078064	TEXOLOC	2019	\$ 1,643,005.47	\$ 1,643,005.47	\$ 1,643,005.47	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ -		M2	144.38	30.0	
HID190401619109	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 189227	2018/FAISM078065	LINDA VISTA	2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		OTROS	-	0.0	
HID190401656205	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO PRISCO MANUEL - 124360	2018/FAISM078066	XOCHIATIPAN	2019	\$ 825,341.67	\$ 825,341.67	\$ 825,341.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190401631472	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN BARRIO TLAXCANTITLA - 208474	2018/FAISM078067	XOCHIATIPAN	2019	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190201530647	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 41155	2018/FAISM078068	TEXOLOC	2019	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		VIVIENDA	-	0.0	
HID190201527250	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 35151	2018/FAISM078069	ACATIPA	2019	\$ 675,000.00	\$ 675,000.00	\$ 675,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		VIVIENDA	-	0.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2019
4TO. TRIMESTRE 2019

				Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.
HID190201557276	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES - 117030	2018/FAISM078070	AMOLO	2019	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		M2	-	0.0	
HID190201530624	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41089	2018/FAISM078071	OHUATIPA	2019	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	\$ -		VIVIENDA	6.00	30.0	
HID190401659275	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR - 137688	2018/FAISM078072	TENEXHUEYAC	2019	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ -		AULA	0.30	30.0	
HID190401631776	REHABILITACION DE NORIAS - 209740	2018/FAISM078073	XOCHIATIPAN	2019	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		OTROS	-	0.0	
HID190401655960	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AMOLO SANTIAGO II - 123426	2018/FAISM078074	SANTIAGO II	2019	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		M2	-	0.0	
HID190201530642	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 41145	2018/FAISM078075	TEXOLOC	2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		VIVIENDA	-	0.0	
HID190201530644	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 41152	2018/FAISM078076	TEXOLOC	2019	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		VIVIENDA	-	0.0	
HID190201531172	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA ROSA LUXEMBURGO - 42739	2018/FAISM078077	XOCHIATIPAN	2019	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190201531174	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BO TLMAYAS SEGUNDA ETAPA - 42742	2018/FAISM078078	XOCHIATIPAN	2019	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190401656221	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO BAJO - 124485	2018/FAISM078079	EL ZAPOTE	2019	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	-	0.0	
HID190401631348	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 207591	2018/FAISM078065	EL CRUCERO	2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00				\$ -		ML	-	0.0	

DESTINO DEL GASTO

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2019
4TO. TRIMESTRE 2019

				Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre del Proyecto	Folio	Localidad	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Obs.	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Obs.

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL