

ORGANO RECTOR: MUNICIPIOS
XOCHITLIPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL: IC04
PROGRAMA: IC04
ENCARGADO DEL FONDO: XOCHITLIPAN
EJERCICIO DEL RECURSO: 2022

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: FERNANDO MANRIQUEZ HERNANDEZ
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CORREO ELECTRONICO: manriquez_060306@hotmail.com
TELEFONO(S): 7831344994

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:											
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MODIFICADO	RECALCULADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
	HID20302137878	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANERES - 48977	48977	MUNICIPIO	677,289.04	677,289.04	677,289.04	677,289.04	0.00	0.00	0%
	HID20302137883	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO CON LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - 49210	49210	MUNICIPIO	335,831.67	335,831.67	335,831.67	335,831.67	0.00	0.00	0%
	HID20302124488	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T 130PB0335M - 182707	182707	MUNICIPIO	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	383,783.49	383,783.49	72%
	HID20302109915	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA 317 - 116813	116813	MUNICIPIO	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100%
	HID20202077559	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. MILCO - 68171	68171	MUNICIPIO	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100%
	HID20202081065	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TECOPA - 86199	86199	MUNICIPIO	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100%
	HID20202081036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. ACATIPA - 86099	86099	MUNICIPIO	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100%
	HID20202077530	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. TLAATECUTLA - 68039	68039	MUNICIPIO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%
	HID20302124869	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. ACANOA - 184207	184207	MUNICIPIO	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	420,000.00	195,000.00	30%
	HID20302124870	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. OCHUATIPA - 184211	184211	MUNICIPIO	1,434,457.26	1,434,457.26	1,434,457.26	1,434,457.26	850,000.00	430,337.18	30%
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 184228	184228	MUNICIPIO	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	120,000.00	30%
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN BARRIO TLANCANTITLA - 184230	184230	MUNICIPIO	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE ANAVATLA - 113771	113771	MUNICIPIO	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100%
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. COCOTLA - 117245	117245	MUNICIPIO	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100%
	HID20302110050	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN BARRIO ARRIBA LOC. TECOPA - 117425	117425	MUNICIPIO	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%



INFORME DEL 3ER TRIMESTRE 2022
DESTINO DEL GASTO



FDG

ORGANO RECTOR:

MUNICIPIOS

UNIDAD PRESUPUESTAL:

XOCHIATIPAN

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:

1004

ENCARGADO DEL FONDO:

XOCHIATIPAN

EJERCICIO DEL RECURSO:

2022

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO

NOMBRE:

FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ

CARGO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CORREO ELECTRONICO:

marquez_060306@hotmail.com

TELEFONO(S):

7831344594

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MODIFICADO	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:					PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
						RECAUDADO (MUNICIPAL)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
	HID20302110093	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. TEXLOC BARRIO HUEYTEXLOC - 117654	117654	MUNICIPIO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	
	HID20302110110	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE XTACOCUINCO - 117738	117738	MUNICIPIO	1,498,449.16	1,498,449.16	1,498,449.16	1,498,449.16	1,498,449.16	1,498,449.16	100%	
	HID20302110141	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ACANCA - 117888	117888	MUNICIPIO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	
	HID20302124344	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BARRIO TLAMANA - 182183	182183	MUNICIPIO	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	100%	
	HID20302124377	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LOC. XOCOTTLA - 182298	182298	MUNICIPIO	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100%	
	HID20302109782	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN BARRIO TLACUAPA, LOC. POCANTLA - 116299	116299	MUNICIPIO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100%	
	HID20302124866	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOC. OHUATIPA - 184195	184195	MUNICIPIO	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	850,000.00	210,000.00	16%	
	HID20302124872	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENDO TENEXACO - 184224	184224	MUNICIPIO	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100%	
	HID20302109600	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN BARRIO TENEXACO - 115614	115614	MUNICIPIO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCON EN EL CAMINO OHUATIPA TEXLOC - 184186	184186	MUNICIPIO	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	450,000.00	210,000.00	30%	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCON EN LA LOCALIDAD DE ACOMUL - 113764	113764	MUNICIPIO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	
		MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LOC. KINILCO - 114305	114305	MUNICIPIO	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100%	
		MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LOC. PACHICUITLA - 114430	114430	MUNICIPIO	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100%	
	HID20302109367	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATLACO - 114565	114565	MUNICIPIO	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100%	
	HID20302109393	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC. CRUZHICA - 114693	114693	MUNICIPIO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	



[illegible]

INFORME DEL 3ER TRIMESTRE 2022
DESTINO DEL GASTO



FDG

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIOS
UNIDAD PRESUPUESTAL: XOCHITLIPAN
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: ID04
ENCARGADO DEL FONDO: XOCHITLIPAN
EJERCICIO DEL RECURSO: 2022

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CORREO ELECTRÓNICO: marquez_060306@hotmail.com
TELÉFONOS: 7831344594

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
	HID220302.109860	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC. TECOPA 8 - 116616	116616	MUNICIPIO	699,200.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	100%	
	HID220302.109785	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC. XTACOCUICO 7 - 116316	116316	MUNICIPIO	611,800.00	611,800.00	611,800.00	611,800.00	611,800.00	611,800.00	100%	
	HID220302.109789	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC. ZACATLAN 7 - 116343	116343	MUNICIPIO	611,800.00	611,800.00	611,800.00	611,800.00	611,800.00	611,800.00	100%	
	HID220302.109794	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC. POCANTLA 8 - 116353	116353	MUNICIPIO	699,200.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	100%	
	HID220302.109804	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC. XOCITL 5 - 116388	116388	MUNICIPIO	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	100%	
	HID220302.109841	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC. CRUZHICA 15 - 116574	116574	MUNICIPIO	1,311,000.00	1,311,000.00	1,311,000.00	1,311,000.00	1,311,000.00	1,311,000.00	100%	
	HID220302.119629	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC. TEXLOIC - 159901	159901	MUNICIPIO	874,000.00	874,000.00	874,000.00	874,000.00	874,000.00	874,000.00	100%	
TOTAL					\$ 39,615,467.26	\$ 39,615,467.26	\$ 39,615,467.26	\$ 39,615,467.26	\$ 36,702,672.78	\$ 34,698,009.96		

NOTA: EL FONDO PRESUPUESTAL SE DESAGREGA POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

ELABORADO POR: FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORADO
FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS

T.S.U. LEONARDO FERNANDEZ JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

OSCAR GARCIA AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL